



## **Niederschrift**

### **Sitzung des Bauausschusses OG Scheibenhartd**

---

<b>Sitzungstermin:</b>	Montag, 07.05.2018, 19:00 Uhr
<b>Raum, Ort:</b>	Bürgerhaus, Hasenweg 11, 76779 Scheibenhartd
<b>Sitzungsbeginn:</b>	19:00 Uhr
<b>Sitzungsende:</b>	19:20 Uhr
<b>Vorsitz:</b>	Ortsbürgermeister Edwin Diesel
<b>Schriftführung:</b>	ohne Schriftführer/in

---

### **Anwesenheit**

#### **Anwesende**

##### **Vorsitz**

Edwin Diesel

##### **Beigeordnete (ohne Stimmberechtigung)**

Thomas Ehl

##### **Mitglieder**

Patrick Heid

Christian Müller

Hilmar Müller

Matthias Rinnert

Tino Schieber

# Tagesordnung

## Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung
2. Auftragsvergaben
- 2.1. Auftragsvergaben: Erneuerung der Feuerwehrezufahrt im Zuge  
der Bauarbeiten Ausbau Hasenweg VO/2017/990-1
- 2.2. Auftragsvergaben: Malerarbeiten an der Fassade des  
Multifunktionsgebäudes VO/2018/170
- 2.3. Auftragsvergaben: Möbel für das Bürgerhaus in Scheibenhardt VO/2018/157
3. Einwohnerfragen
4. Sonstiges

# Niederschrift

## Öffentlicher Teil:

### 1. Eröffnung der Sitzung

Protokollführer war Ortsbürgermeister Edwin Diesel.

### 2. Auftragsvergaben

#### 2.1. Auftragsvergaben: Erneuerung der Feuerwehrezufahrt im Zuge der Bauarbeiten Ausbau Hasenweg Vorlage: VO/2017/990-1

Um die zeitliche Vorgaben zur Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme „Multifunktionsgebäude“ einhalten zu können, soll nun die Fa. Scherer mit allen Leistungen zur Herstellung der Pflasterfläche (Feuerwehrezufahrt) beauftragt werden. Zudem soll die Fläche um rd. 50 m<sup>2</sup> erweitert werden, um zusätzliche Kfz-Stellflächen direkt am Kindergartengebäude anbieten zu können. Nur das Zurückbauen der alten Uni-Verbundpflastersteine bleibt weiterhin in Eigenleistung der OG Scheibenhardt. Mit Beschluss vom 19.12.2017 hat der OGR die Erneuerung der Feuerwehrezufahrt (400 m<sup>2</sup>) im Rahmen einer Nachtragsvereinbarung auf Basis der Wettbewerbspreise des Bauvertrages „Ausbau Hasenweg“ mit einer Bausumme in Höhe von 30.396,17 € Brutto an die Fa. Scherer vergeben, wobei noch zusätzlich Eigenleistungen der OG in Höhe von rd. 15.000,- € zu erbringen gewesen wären.

Für die Komplettherstellung der jetzt 450 m<sup>2</sup> großen Pflasterfläche betragen die Baukosten auf Basis des Bauvertrages „Ausbau Hasenweg“ 48.195,00 € Brutto, sodass ein weiterer Finanzierungsbedarf i. H. v. 17.798,83 € Brutto besteht.

Im Haushalt der Jagdpacht sind Mittel von rd. 28.000,- € vorhanden. Zudem stehen noch Feldwegerücklagen in Höhe von 18.560,05 € zur Verfügung die aufgelöst werden können. Des Weiteren sind unter der Haushaltstelle „Straßenunterhaltung“ noch rd. 11.800,- € verfügbar, von den rd. 5.000,- € nicht mehr benötigt werden.

#### **Beschluss:**

Der Bauausschuss beschließt die Baukostenerhöhung i. H. v. 17.798,83 € Brutto und beauftragt die Fa. Scherer auf Grundlage der Baupreise des Bauvertrages „Ausbau Hasenweg“ gemäß ihrem pauschalierten Nachtragsangebot vom 26.04.2018 in Höhe von 48.195,00 € Brutto, mit der Herstellung der Feuerwehrezufahrt in Pflasterbauweise im Vollausbau.

Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Jagdpacht, der Feldwegerücklage und der Haushaltsstelle „Straßensanierung“.

#### **Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig: x

Dafür:

Dagegen:

Enthaltungen:

## 2.2. Auftragsvergaben: Malerarbeiten an der Fassade des Multifunktionsgebäudes Vorlage: VO/2018/170

In der Sitzung des Ortsgemeinderates am 30.11.2016 wurde beschlossen, die erforderlichen Arbeiten an der Fassade des Bürgerhauses im Zuge der Baumaßnahme am Multifunktionsgebäude mit auszuführen. Nach dem Aufstellen des Fassadengerüsts wurde festgestellt, dass der Außenputz auf der Giebelseite stärker geschädigt ist als erwartet. Es wird daher erforderlich, über die gesamte Fläche eine Putzarmierung aufzubringen.

Das vom Ingenieurbüro Walter, das mit der Bauleitung beauftragt wurde, geprüfte Nachtragsangebot der Firma Maler Zinser aus Hagenbach beläuft sich auf 9.182,56 € brutto.

Ausschließungsgründe gem. § 22 GemO sind zu beachten. Ausschussmitglieder, bei denen ein Ausschließungsgrund nach § 22 Abs. 1 GemO vorliegt, haben dies dem Ortsbürgermeister vor der Beratung und Entscheidung mitzuteilen.

### **Beschluss:**

Der Bauausschuss Scheibenhardt beschließt den Nachtragsauftrag für die Malerarbeiten am Bürgerhaus an die Firma Maler Zinser aus Hagenbach in Höhe von 9.182,56 € brutto zu vergeben.

### **Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig: x

Dafür:

Dagegen:

Enthaltungen:

## 2.3. Auftragsvergaben: Möbel für das Bürgerhaus in Scheibenhardt Vorlage: VO/2018/157

Ortsbürgermeister Edwin Diesel möchte für das Bürgerhaus Scheibenhardt neue Sitzungs- und Veranstaltungsmöbel beschaffen. Es wurden drei Angebote für die Beschaffung von 120 Stapelstühle gepolstert, 20 Klapptische [180 x 70 cm] und 2 Transportwagen durch den Ortsbürgermeister eingeholt.

Die Angebotsprüfung ergab folgendes Ergebnis:

Firma	Angebotssumme Brutto
Tischkönig GmbH, Kirchenlamitz	11.149,90 €
Firma 2	12.628,73 €
Firma 3	14.577,50 €

Im Preis der Firma Tischkönig GmbH sind zusätzlich noch 2 Klapptische mit den Maßen 120 x 70 cm enthalten.

Ausschließungsgründe gem. § 22 GemO sind zu beachten. Ausschussmitglieder, bei denen ein Ausschließungsgrund nach § 22 Abs. 1 GemO vorliegt, haben dies dem Ortsbürgermeister vor der Beratung und Entscheidung mitzuteilen.

### **Beschluss:**

Der Bauausschuss Scheibenhardt beschließt den Auftrag für die Lieferung der Sitzungs- und Veranstaltungsmöbel für das Bürgerhaus an die Firma Tischkönig GmbH aus Kirchenlamitz in Höhe von 11.149,90 € brutto zu vergeben.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig: x

Dafür:

Dagegen:

Enthaltungen:

### 3. Einwohnerfragen

### 4. Sonstiges

Hierzu lagen keine Wortmeldungen vor. Ortsbürgermeister Edwin Diesel hat die Bauausschussmitglieder über den weiteren Baufortschritt am Multifunktionsgebäude/Bürgerhaus informiert.

Montag, 07.05.2018: Birco-Rinnen an den Eingangstüren zum Multifunktionsgebäude wurden gesetzt

Dienstag, 08.05.2018: Außenputz wird aufgetragen am Multifunktionsgebäude

Mittwoch, 09.05.2018: Elektroinstallationsarbeiten werden weitergeführt

Montag, 14.05.2018: Gerüst wird abgebaut

Trockenbauer beginnt mit dem Verspachteln und Verschleifen der Wände und dem Einbau der Decken im Treppenhaus, Jugendraum und in den Räumen der FFW.

Dienstag, 15.05.2018: Vordach wird montiert am Bürgerhaus

Mittwoch, 16.05.2018: Arbeitseinsatz Pflastersteine entfernen. Aufruf im Amtsblatt an die Bevölkerung sowie an die Vereine mit der Bitte um Mithilfe.


Weiterverwendung der Pflastersteine im Bereich Bauhof

Firma Scherer beginnt den Asphalt aufzubrechen in der Feuerwehrezufahrt.

Donnerstag, 17.05.2018: Firma Scherer beginnt mit dem Ausbaggern und den weiteren vorbereitenden Arbeiten für die Pflasterarbeiten

Die Malerarbeiten werden unabhängig von den Pflasterarbeiten weitergeführt.

Der Vorsitzende beendete um 19:20 Uhr die Sitzung.



---

**Vorsitz**

Ortsbürgermeister  
Edwin Diesel

---

**Schriftführung**

ohne Schriftführer/in